




Saneamiento de Soria: EDAR y emisarios
30 de abril de 2014



Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	2014												2015				2016				2017				2018			
						2º semestre		1er semestre		2º semestre		1er semestre		2º semestre		1er semestre		2º semestre		1er semestre		2º semestre		1er semestre		2º semestre							
						tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4						
1	SANEAMIENTO DE SORIA. EDAR Y EMISARIOS	1 día?	mié 01/08/12	mié 01/08/12		EMISARIOS																											
2	ESTADO ACTUAL DE TRAMITACIONES	38 días	jue 14/11/13	mar 07/01/14		ESTADO ACTUAL DE TRAMITACIONES																											
3	Aprobación del anteproyecto (MAGRAMA)	0 días	mar 07/01/14	mar 07/01/14		Aprobación del anteproyecto (MAGRAMA)																											
4	Publicación de la DIA	0 días	jue 14/11/13	jue 14/11/13		Publicación de la DIA																											
5	CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA "EDAR DE SINOVA (ACE 607.1/13/PYOB/01)	1161 días	lun 02/12/13	lun 14/05/18		CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA "EDAR DE SINOVA (ACE 607.1/13/PYOB/01)																											
6	Firma de contrato	0 días	lun 02/12/13	lun 02/12/13		Firma de contrato																											
7	REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO	248 días	lun 02/12/13	mié 12/11/14		REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO																											
8	Plan de Calidad para la redaccion del proyecto constructivo.	24 días	lun 02/12/13	jue 02/01/14	6	Plan de Calidad para la redaccion del proyecto constructivo.																											
9	Redaccion del proyecto constructivo	86 días	vie 03/01/14	vie 02/05/14	8	Redaccion del proyecto constructivo																											
10	Supervision ACUAES	10 días	lun 05/05/14	vie 16/05/14	9	Supervision ACUAES																											
11	Supervision MAGRAMA	85 días	lun 19/05/14	vie 12/09/14	10	Supervision MAGRAMA																											
12	Aprobación del proyecto (MAGRAMA)	0 días	vie 12/09/14	vie 12/09/14	11	Aprobación del proyecto (MAGRAMA)																											
13	Tramitación de los expedientes de expropiación	43 días	lun 15/09/14	mié 12/11/14	12	Tramitación de los expedientes de expropiación																											
14	EJECUCION DE LAS OBRAS	447 días	jue 13/11/14	vie 29/07/16		EJECUCION DE LAS OBRAS																											
15	Acta de replanteo	13 días	jue 13/11/14	lun 01/12/14	13	Acta de replanteo																											
16	Ejecucion de las obras de la EDAR de Sinova	391 días	mar 02/12/14	mar 31/05/16	15	Ejecucion de las obras de la EDAR de Sinova																											
17	Pruebas de funcionamiento	43 días	mié 01/06/16	vie 29/07/16	16	Pruebas de funcionamiento																											
18	PUESTA EN MARCHA	262 días	vie 12/05/17	lun 14/05/18		PUESTA EN MARCHA																											
19	Puesta en marcha de las instalaciones	262 días	vie 12/05/17	lun 14/05/18	17,56	Puesta en marcha de las instalaciones																											
20	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES DE FUENTETOBA Y DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GOLMAYO (ACE/607.2/13/PROY/01)	272 días	mar 29/10/13	mié 12/11/14		ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES DE FUENTETOBA Y DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE GOLMAYO (ACE/607.2/13/PROY/01)																											
21	Firma del contrato	0 días	mar 29/10/13	mar 29/10/13		Firma del contrato																											
22	PROYECTO CONSTRUCTIVO	67 días	mar 29/10/13	mié 29/01/14		PROYECTO CONSTRUCTIVO																											
23	Documentos iniciales	24 días	mar 29/10/13	vie 29/11/13	21	Documentos iniciales																											
24	Campañas de campo y ensayos	44 días	mar 29/10/13	vie 27/12/13	21	Campañas de campo y ensayos																											
25	Redaccion del proyecto constructivo	67 días	mar 29/10/13	mié 29/01/14	21	Redaccion del proyecto constructivo																											
26	DOCUMENTO AMBIENTAL	272 días	mar 29/10/13	mié 12/11/14		DOCUMENTO AMBIENTAL																											
27	Redaccion del documento ambiental	44 días	mar 29/10/13	vie 27/12/13	21	Redaccion del documento ambiental																											
28	Tramitación del documento ambiental	87 días	lun 30/12/13	mar 20/04/14	27	Tramitación del documento ambiental																											
29	Supervision ACUAES	10 días	mié 30/04/14	mar 13/05/14	28	Supervision ACUAES																											
30	Supervision MAGRAMA	88 días	mié 14/05/14	vie 12/09/14	25,29	Supervision MAGRAMA																											
31	Aprobación del proyecto (MAGRAMA)	0 días	vie 12/09/14	vie 12/09/14	30	Aprobación del proyecto (MAGRAMA)																											
32	Tramitación de expedientes expropiatorios	43 días	lun 15/09/14	mié 12/11/14	31	Tramitación de expedientes expropiatorios																											
33	"SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES DE SORIA Y GOLMAYO Y EL TUNEL EMISARIO DE LA NUEVA EDAR DE SORIA (ACE/607.2/13/PROY/02)	210 días	jue 23/01/14	mié 12/11/14		"SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES DE SORIA Y GOLMAYO Y EL TUNEL EMISARIO DE LA NUEVA EDAR DE SORIA (ACE/607.2/13/PROY/02)																											
34	Firma del contrato	0 días	jue 23/01/14	jue 23/01/14		Firma del contrato																											
35	PROYECTO CONSTRUCTIVO	210 días	jue 23/01/14	mié 12/11/14		PROYECTO CONSTRUCTIVO																											
36	Documentos iniciales	22 días	jue 23/01/14	vie 21/02/14	34	Documentos iniciales																											
37	Campañas de campo y ensayos	42 días	jue 23/01/14	vie 21/03/14	34	Campañas de campo y ensayos																											
38	Redaccion del proyecto constructivo	65 días	jue 23/01/14	mié 23/04/14	34	Redaccion del proyecto constructivo																											
39	Supervision ACUAES	10 días	jue 24/04/14	mié 07/05/14	38	Supervision ACUAES																											
40	Supervision MAGRAMA	92 días	jue 08/05/14	vie 12/09/14	39	Supervision MAGRAMA																											
41	Aprobación del proyecto (MAGRAMA)	0 días	vie 12/09/14	vie 12/09/14	40	Aprobación del proyecto (MAGRAMA)																											
42	Tramitación de los expedientes de expropiación	43 días	lun 15/09/14	mié 12/11/14	41	Tramitación de los expedientes de expropiación																											
43	EJECUCION DE LAS OBRAS DEL TUNEL EMISARIO, COLECTOR DE GOLMAYO Y COLECTOR DE FUENTETOBA	694 días	lun 15/09/14	jue 11/05/17		EJECUCION DE LAS OBRAS DEL TUNEL EMISARIO, COLECTOR DE GOLMAYO Y COLECTOR DE FUENTETOBA																											
44	LICITACION DE LAS OBRAS	150 días	lun 15/09/14	vie 10/04/15		LICITACION DE LAS OBRAS																											
45	Redaccion pliegos concurso	13 días	lun 15/09/14	mié 01/10/14	31,41	Redaccion pliegos concurso																											
46	Publicacion Pliego de licitacion	0 días	mié 01/10/14	mié 01/10/14	45	Publicacion Pliego de licitacion																											
47	Presentacion de ofertas	52 días	jue 02/10/14	vie 12/12/14	46	Presentacion de ofertas																											
48	Apertura ofertas técnicas	20 días	lun 15/12/14	vie 09/01/15	47	Apertura ofertas técnicas																											
49	Apertura ofertas económicas	40 días	lun 12/01/15	vie 06/03/15	48	Apertura ofertas económicas																											
50	Adjudicacion del contrato	10 días	lun 09/03/15	vie 20/03/15	49	Adjudicacion del contrato																											
51	Firma del contrato	15 días	lun 23/03/15	vie 10/04/15	50	Firma del contrato																											
52	Firma del contrato	0 días	vie 10/04/15	vie 10/04/15	51	Firma del contrato																											
53	EJECUCION DE LAS OBRAS	544 días	lun 13/04/15	jue 11/05/17		EJECUCION DE LAS OBRAS																											
54	Redaccion del Plan Integrado de Gestión	22 días	lun 13/04/15	mar 12/05/15	52	Redaccion del Plan Integrado de Gestión																											
55	Acta de replanteo	0 días	mar 12/05/15	mar 12/05/15	54	Acta de replanteo																											
56	Ejecucion de las obras	522 días	mié 13/05/15	jue 11/05/17	41,31,55	Ejecucion de las obras																											
57	Acta de recension final	0 días	jue 11/05/17	jue 11/05/17		Acta de recension final																											